

# 芮城民政局 关于 2022 年地方政府专项债券资金使用管理 情况的自查报告

## 一、2022 年地方政府专项债券项目基本情况

芮城县殡仪馆项目是 2022 年省级重点民生项目，是全县殡葬事业改革的重要内容，项目预计总投资 3500 万元，建设地址位于古魏镇汉渡村西南部的原富康砖厂。规划占地面积 21274 m<sup>2</sup>（31.91 亩），总建筑面积 5292.49 m<sup>2</sup>，主要包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区，以及门卫室、停车场等相关配套设施，规划绿化面积 7483.31 m<sup>2</sup>，道路硬化及广场铺装 8498.2 m<sup>2</sup>，停车位 100 多个。该项目于 2022 年 1 月开工建设，计划于 2023 年 8 月份完工，目前主体全部完工，业务用房后勤管理区开始装修，大门挂瓦完成，主楼开始室内抹灰安装消防管道走排水，车库、祭扫区、厕所支模，抹灰。

## 二、2022 年专项债券支出情况

2022 年 7 月 1 日收到政府拨付芮城县殡仪馆项目债券资金 2400 万元，于 2022 年 11 月 25 日资金全部支付完成。

